

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 11:40
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Schermerpad - Wagenmakerstraat: Verkeerd geleverde buizen

Goedemorgen [REDACTED]


Zoals net ook besproken met [REDACTED] van [REDACTED]

Optie 1 is niet mogelijk, want de nu geleverde buizen hebben een sleufbreedte van 4.5 -> 6,0 mm. De buizen met de gevraagde sleufbreedte van 1,9 mm zijn niet beschikbaar. Wavin geeft aan dat er bij volgende bestekken rekening moet worden gehouden dat deze buizen alleen in grote producties geleverd kunnen worden.

Ondanks de voorkeur voor optie 1 blijft optie 2 dan over. Kans op verzanding is bij optie 2 minimaal gezien de grote sleufbreedte en de toepassing van een grindkoffer met grind 2-6.

Ik hoor graag of je het hiermee eens bent.

Met vriendelijke groet,



Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 10:37
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
[REDACTED]
Onderwerp: RE: Schermerpad - Wagenmakerstraat: Verkeerd geleverde buizen

Hoi [REDACTED]

Ik heb je vraag even met mijn collega besproken. Om alsnog door te kunnen gaan met de huidige/bestelde buizen zijn twee optie mogelijk, zie onderstaand:

1. Omhuiling van buizen af knippen en kale leiding in grindkoffer

Bij deze optie moet goed worden gekeken naar de sleufbreedte in de leidingen onder het doek. Wanneer deze maximaal 1,9 mm is dan kan het doek van de huidige leidingen worden afgeknipt en kan de kale leiding in de grindkoffer worden toegepast. Hiermee heb je de meest optimale situatie zoals ook in ons advies opgenomen.

2. Toepassen omhulde buizen in grindkoffer


Het toepassen van de huidige/bestelde leidingen is ook mogelijk als dit gebeurt in een grindkoffer. Qua afvoercapaciteit gaat dit systeem werken.

Echter bestaat er wel een kleine kans op verstoppingen van het doek. Dit is de rede waarom de voorkeur naar optie 1 gaat.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]



Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

Van: [Redacted]
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 09:12
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]
Onderwerp: RE: Schermerpad - Wagenmakerstraat: Verkeerd geleverde buizen

Beste [Redacted],

Graag even contact ivm onderstaande mail

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Team Stedelijk water
Aanwezig op ma-di-woe-do

Van: [Redacted]
Verzonden: woensdag 13 oktober 2021 15:54
Aan: [Redacted]
CC: [Redacted]

[REDACTED]

Onderwerp: FW: Schermerpad - Wagenmakerstraat: Verkeerd geleverde buizen

Urgentie: Hoog

Goedemiddag [REDACTED]

Omdat de buis met fijne sleuven niet beschikbaar is, is het advies van [REDACTED]:

Omhulde leiding in koffer van drainagezand (alleen doek om leiding)

- Doek om leiding, karakteristieke poriëngrootte (of o90 waarde) van ten minste 700µm (bijvoorbeeld PP700) en maximaal 1.100µm.
- Drainagezand conform RAW-bepaling, post 22.06.02

Nu is er alleen momenteel beschikbaar de buis met een omhulling van 450 µm.

Maar omdat er in plaats van drainagezand fijn grind 2-6 wordt toegepast voldoet volgens [REDACTED] deze buis met grind 2-6 net zo goed.

Zie onderstaande mail van [REDACTED] en de bijlages.

De constructie wordt dan:

Omhulde leiding in koffer van grind 2-6 (alleen doek om leiding)

- Doek om leiding, karakteristieke poriëngrootte (of o90 waarde) van 450µm, PP450.
- Grindkoffer met grind 2-6

Ik hoop dat het hierbij duidelijk is verwoord en hoop dat je uiterlijk morgen (donderdag) uitsluitel kunt geven over de buizen, ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

y prohibited and may be illegal. If you have received this communication in error, please reply to the sender and destroy all copies of the message.